

<면세점 명동본점 EL증축공사 현장>

● 월별 주요공사 내용 및 정기 안전점검 계획(안)

구분	점 검 활 동 내 용
주요점검사항	현장가설공사, 시스템비계설치공사, 타워공사, 해체공사
점검회수	초기점검 1회, 정기점검 6회

● 예정공사기간 : 2020년 12월 30일 ~ 21년 11월 30일

월별	주요공사내용	비고
2020년 12월	공사착공	
2021년 01월	가설공사(웬스, 전기, 용수)	
2021년 02월	구조보강공사	
2021년 03월	타워좌대설치공사, 타워공사(6ton)	
2021년 04월	시스템비계설치공사, PC철거공사	
2021년 05월	마감공사(철골, 외장, 창호공사)	
2021년 06월	옥상마감공사	
2021년 07월	석공사(1~4층) 해체공사(타워크레인, 시스템비계)	
2021년 08월	EL 설치공사	
2021년 09월	EL 설치공사	
2021년 10월	EL 설치공사, 내부마감공사	
2021년 11월	시운전	