

<남창동 46-11 웅이빌딩 증축공사 현장>

○ 월별 주요공사 내용 및 정기 안전점검 계획(안)

구분	점검활동내용
주요점검사항	건축물, 시스템 비계 설치공사, 타워크레인 공사
점검횟수	초기점검 1회, 정기점검 6회

○ 예정공사기간 : 2020년 11월 1일 ~ 2021년 7월 31일

월별	주요공사내용	비고
2020년 11월	공사착공, 타워공사, 시스템비계설치공사	
2020년 12월	철거공사	
2021년 1월	구조보강공사	
2021년 2월	증축부 골조공사	
2021년 3월	기계설비공사, 전기설비공사	
2021년 4월	마감공사(외장, 창호공사)	
2021년 5월	타워크레인 해체 공사	
2021년 6월	가설울타리 해체 공사	
2021년 7월	시스템비계 해체 공사	