

< REDD32호 명동N빌딩 리모델링 공사 >

●월별 주요공사 내용 및 정기안전 점검 계획(안)

구 분	점검활동내용
주요점검사항	높이가 31미터 이상인 비계(시스템비계), 브라켓 비계, 높이5m 이상 동바리, 정기안전점검
점검회수	초기점검 1회, 정기안전점검 8회등 총9회

●예정공사기간 : 2021년 4월 22일 ~ 2022년 10월 21일

시기	주요공사내용	비 고
2021년 5월	공사착공 및 가설웬스	
2021년 6월 ~ 7월	가설공사(시스템비계, 전기, 호이스트) / 내부철거공사(마감재, 석면)	
2021년 8월 ~ 10월	내부철거공사(구조) / 구조보강공사 / 외부철거공사(마감재)	해체감리
2021년 11월	철근 콘크리트공사 (지하3층 ~ 지상1층)	
2021년 12월	철근 콘크리트공사 (지상1층 ~ 지상4층) / 외부 마감공사(석,AL)	
2022년 1월	철근 콘크리트공사 (지상5층 ~ 지상8층) / 외부 마감공사(석,AL) 기계식 주차장 설치공사 / 기존구조물 콘크리트 면정리공사	
2022년 2월	철근 콘크리트공사 (지상9층 ~ 지상13층)/ 외부 마감공사(석,AL) 단열공사, 경량벽체설치 / 조적, 미장, 방수공사	
2022년 3월	철근 콘크리트공사 (지상14층 ~ 지상17층)/외부 마감공사(석,AL) 단열공사, 경량벽체설치 / 조적, 미장, 방수공사	
2022년 4월	철근 콘크리트공사 (지상18층 ~ 지상19층) / 외부 마감공사(석,AL) 철골공사 / 단열공사, 경량벽체설치 / 조적, 미장, 방수공사	
2022년 5월	철근 콘크리트공사(옥탑층) / 외부 마감공사(석,AL) / 가설공사(비계철거) 철골공사 / 단열공사, 경량벽체설치 / 방수공사	
2022년 6월	가설공사(비계철거) / 유리공사 / 바닥마감공사	
2022년 7월	유리공사 / 승강기 설치공사	
2022년 8월	인테리어공사 / 승강기 설치공사	
2022년 9월	인테리어공사	
2022년 10월	시운전 / 사용승인	